OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5					číslo OZ: 2
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.				
Investor:	Město Slaný	Datum: 13. 03. 2023			
Název akce: Multifunkční sportovní hala Slaný					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐

Odkazy na	
specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet – příloha Dodatku č. 2 k SoD
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2 k SoD

Předmět změny:

Změna zatřídění těžitelnosti z původní hodnoty 3 na těžitelnost 4 a 5.

Úprava základů stavby pro montáž obloukové části haly a typ betonu.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci zakládání stavby byly z důvodu opukového skalnatého podloží ztíženy zemní práce a bylo nutno upravit zatřídění těžitelnosti z původní hodnoty 3 na těžitelnost 4 a 5.
Dále bylo nutno doplnit betonářské železo, nosníky a množství betonu do základů stavby, tak aby základy stavby splnily potřebné podmínky pro montáž obloukové části haly. Zároveň bylo nutné upravit typ betonu.
Vše je viditelné v položkovém rozpočtu ZL č. 1.

Počet připojených listů specifikací:	17

Důvod vícepráce / méněpráce:

Důvodem byla chyba v projektová dokumentace, rozdíl mezi PD a skutečností a dohoda smluvních stran.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek

Stanovisko energetického specialisty:
Bez připomínek.

Příloha:
Dodatek č. 2
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 2
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Město Slaný
Datum:	13. 03. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna zatřídění těžitelnosti z původní hodnoty 3 na těžitelnost 4 a 5.

Úprava základů stavby pro montáž obloukové části haly a typ betonu.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci zakládání stavby byly z důvodu opukového skalnatého podloží ztíženy zemní práce a bylo nutno upravit zatřídění těžitelnosti z původní hodnoty 3 na těžitelnost 4 a 5.
Dále bylo nutno doplnit betonářské železo, nosníky a množství betonu do základů stavby, tak aby základy stavby splnily potřebné podmínky pro montáž obloukové části haly. Zároveň bylo nutné upravit typ betonu. Vše je viditelné v položkovém rozpočtu ZL č. 1.

Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **1.315.966,77 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **3.485.731,06 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **+ 2.169.764,30 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[redacted] Datum: 13. 03. 2023	[redacted] Datum: 13. 03. 2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):