OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5					číslo OZ: 5
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.				
Investor:	Město Slaný	Datum: 31. 08. 2023			
Název akce: Multifunkční sportovní hala Slaný					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☐	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet – příloha Dodatku č. 4 k SoD				
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 4 k SoD				

Předmět změny:

Předmětem této změny jsou více a méně práce popsané níže. Jedná se o změny týkající se vnitřního zábradlí, zámku vstupních dveří, osvětlení vstupu, úpravny vody, sportovního vybavení, SDK, přizdívek, fasádního lešení a vyhotovení geometrického plánu.

Popis a zdůvodnění změny:

1. **Vnitřní zábradlí** – dle původního projektu bylo počítáno s jiným typem zábradlí. S ohledem na životnost a údržbu bylo projektantem odsouhlaseno zábradlí s ocelovými lakovanými sloupky, nerezovými držáky skla a skleněnými výplněmi. Cena vnitřního zábradlí se celkově snížila.
2. **Zámek vstupních dveří** – v PD a rozpočtu byla opomenuta specifikace bezpečnostního elektrického zámku u vstupních dveří. Proto bylo dodatečně doplněno.
3. **Osvětlení vstupu** – projekt vůbec neřešil osvětlení hlavních vstupních dveří do sportovní haly. Projektantem bylo doplněno až v průběhu realizace. Osvětlení bude řešeno formou LED pásků. Cena zahrnuje veškerou potřebnou elektroinstalaci související s osvětlením.
4. **Úpravna vody** – s ohledem na tvrdost vody ve městě Slaný byla projektantem doporučena realizace úpravny vody. Projektant po prostudování vzorků slánské vody s ohledem na životnost a údržbu veškerých technologii a vybavení – vytápění, VZT, sprchy, baterie, apod. připravil projekt na úpravnu vody. Úpravna vody zajistí prodloužení životnosti veškerých technologický zařízení využívajících vodu. Voda ve sportovní hale bude splňovat veškeré hygienické požadavky.
5. **Sportovní vybavení (zrcadla a žebřiny)** – do malé tělocvičny v 1. NP budou instalována na jednu stěnu zrcadla, aby mohla být tělocvična plně využívána i sporty aerobními a tanečními a pro potřeby žáků škol budou na druhou stěnu malé tělocvičny osazeny žebřiny.
6. **SDK, přizdívky** – v PD nebyly řešeny všechny potřebné sádrokartonové obklady a přizdívky, proto bylo doplněno v rámci realizace.
7. **Fasádní lešení** – v rozpočtu projektanta úplně chyběla položka fasádního lešení, která byla z hlediska realizace fasády nezbytná.
8. **Geometrický plán** – opět v rozpočtu projektanta chyběla položka vyhotovení geometrického plánu. Geometrický plán je nutný pro zápis nové budovy sportovní haly do katastru nemovitostí.

Veškeré změny jsou viditelné v ZL č. 5.

Počet připojených listů specifikací:	20

Důvod vícepráce / méněpráce:

Důvodem byla dohoda smluvních stran a nesrovnalosti v projektové dokumentaci.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez připomínek.

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek

[redacted]

Stanovisko energetického specialisty:
Na základě předmětných změn bude třeba aktualizovat energetický posudek, PENB a související výpočty a hodnoty.

Příloha:
Dodatek č. 4
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 5
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Město Slaný
Datum:	31. 08. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Předmětem této změny jsou více a méně práce popsané níže. Jedná se o změny týkající se vnitřního zábradlí, zámku vstupních dveří, osvětlení vstupu, úpravny vody, sportovního vybavení, SDK, přizdívek, fasádního lešení a vyhotovení geometrického plánu.

Popis a zdůvodnění změny:

1. **Vnitřní zábradlí** – dle původního projektu bylo počítáno s jiným typem zábradlí. S ohledem na životnost a údržbu bylo projektantem odsouhlaseno zábradlí s ocelovými lakovanými sloupky, nerezovými držáky skla a skleněnými výplněmi. Cena vnitřního zábradlí se celkově snížila.
2. **Zámek vstupních dveří** – v PD a rozpočtu byla opomenuta specifikace bezpečnostního elektrického zámku u vstupních dveří. Proto bylo dodatečně doplněno.
3. **Osvětlení vstupu** – projekt vůbec neřešil osvětlení hlavních vstupních dveří do sportovní haly. Projektantem bylo doplněno až v průběhu realizace. Osvětlení bude řešeno formou LED pásků. Cena zahrnuje veškerou potřebnou elektroinstalaci související s osvětlením.
4. **Úpravna vody** – s ohledem na tvrdost vody ve městě Slaný byla projektantem doporučena realizace úpravny vody. Projektant po prostudování vzorků slánské vody s ohledem na životnost a údržbu veškerých technologii a vybavení – vytápění, VZT, sprchy, baterie, apod. připravil projekt na úpravnu vody. Úpravna vody zajistí prodloužení životnosti veškerých technologický zařízení využívajících vodu. Voda ve sportovní hale bude splňovat veškeré hygienické požadavky.
5. **Sportovní vybavení (zrcadla a žebřiny)** – do malé tělocvičny v 1. NP budou instalována na jednu stěnu zrcadla, aby mohla být tělocvična plně využívána i sporty aerobními a tanečními a pro potřeby žáků škol budou na druhou stěnu malé tělocvičny osazeny žebřiny.
6. **SDK, přizdívky** – v PD nebyly řešeny všechny potřebné sádrokartonové obklady a přizdívky, proto bylo doplněno v rámci realizace.
7. **Fasádní lešení** – v rozpočtu projektanta úplně chyběla položka fasádního lešení, která byla z hlediska realizace fasády nezbytná.
8. **Geometrický plán** – opět v rozpočtu projektanta chyběla položka vyhotovení geometrického plánu. Geometrický plán je nutný pro zápis nové budovy sportovní haly do katastru nemovitostí.

Veškeré změny jsou viditelné v ZL č. 5.

Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **808.510,43 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **2.866.259,33 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **+ 2.057.748,90 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: [redacted] Datum: 31. 08. 2023	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted] Datum: 31. 08. 2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):