OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5					číslo OZ: 4
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.				
Investor:	Město Slaný	Datum: 10. 07. 2023			
Název akce: Multifunkční sportovní hala Slaný					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně☐	

Odkazy na	
specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet – příloha Dodatku č. 3 k SoD
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 3 k SoD

Předmět změny:

Úprava termínu ukončení plnění a předání a převzetí díla na 30. 11. 2023.

Změna nápisu na sportovní hale.

Ochrana topení po celé délce stěny.

Nutnost instalace protihlukové stěny.

Okno v kuchyňce.

Ochrana sloupů veřejného osvětlení

Doplnění chybějících omítek

Sportovní dovybavení

Nabíjení elektro vozidel

Doplnění elektro.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Světelný poutač (nápis Sportovní hala Háje) – dle původního projektu byly v rozpočtu jiné typy a velikost písmen. Dle požadavku projektanta bylo doplněno svícení.
2. Podélná stěna UT s lavičkami – v projektu byla nevhodně řešena ochrana topících těles na střídačkové stěně ve velké hale. Aby byly splněny požadavky na bezpečnost a zároveň topnou schopnost těles, byl projekt upraven a nově je po celé délce stěny topení ochráněno dřevěnými střídačkovými lavicemi. Návrh byl dodán projektantem.
3. Protihluková stěna – při přípravě realizace tepelných čerpadel projektant zjistil, že v akustické studii nebyly zahrnuty tepelná čerpadla. Proto byla akustická studie dopracována a vzešel z ní požadavek na nutnost instalace protihlukové stěny. Původní umístění tepelných čerpadel bylo na střeše haly. S ohledem na výšku protihlukové stěny 4 m, však bylo potřeba čerpadla přesunout na boční stranu sportovní haly a dále doprojektovat protihlukovou stěnu, tak aby byly splněny požadavky na snížení hluku způsobeného tepelnými čerpadly.
4. Nadpraží prosklených stěn a okno v kuchyňce – požadavek města na denní osvětlení a možnost přirozeného větrání kuchyňky vedle bufetu.
5. Ochrana sloupů VO, nabíječky a doplnění dopravního značení – po dohodě s projektantem byla doplněna ochrana sloupů VO, tak aby byla prodloužena jejich životnost. Dále bylo doplněno dopravní značení, které v projektu chybělo.

6. Doplnění chybějících omítek – v PD chyběla 1 vrstva omítek, aby byly dodrženy technologické postupy, byla tato vrstva doplněna.
7. Sportovní dovybavení – dle požadavku města bylo doplněno sportovní vybavení.
8. Nabíjení elektro vozidel – v době projekční přípravy projektu nebyla v platnosti legislativa řešící nabíjecí stanice pro elektromobily. S ohledem na nový trend a budoucnost elektromobility a také nové legislativní požadavky byla doplněna 1 elektronabíječka + příprava pro další 4 nabíjecí místa pro elektromobily
9. Elektro – v rámci realizace elektro bylo na základě dohody s projektantem upraveno nebo doplněno: ovládání žaluzií, venkovní přípojka slaboproudu, ovládání MaR pro žaluzie, regulátory průtoku a doplněny topné kabely na střeše.

Počet připojených listů specifikací:	22

Důvod vícepráce / méněpráce:

Důvodem byla dohoda smluvních stran a nesrovnalosti v projektové dokumentaci.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez připomínek.

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek

Stanovisko energetického specialisty:
Na základě předmětných změn bude třeba aktualizovat energetický posudek, PENB a související výpočty a hodnoty.

[redacted]

Příloha:
Dodatek č. 3
Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 4
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Město Slaný
Datum:	10. 07. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Úprava termínu ukončení plnění a předání a převzetí díla na 30. 11. 2023.
Změna nápisu na sportovní hale.
Ochrana topení po celé délce stěny.
Nutnost instalace protihlukové stěny.
Okno v kuchyňce.
Ochrana sloupů veřejného osvětlení
Doplnění chybějících omítek
Sportovní dovybavení
Nabíjení elektro vozidel
Doplnění elektro.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Světelný poutač (nápis Sportovní hala Háje) – dle původního projektu byly v rozpočtu jiné typy a velikost písmen. Dle požadavku projektanta bylo doplněno svícení.
2. Podélná stěna UT s lavičkami – v projektu byla nevhodně řešena ochrana topících těles na střídačkové stěně ve velké hale. Aby byly splněny požadavky na bezpečnost a zároveň topnou schopnost těles, byl projekt upraven a nově je po celé délce stěny topení ochráněno dřevěnými střídačkovými lavicemi. Návrh byl dodán projektantem.
3. Protihluková stěna – při přípravě realizace tepelných čerpadel projektant zjistil, že v akustické studii nebyly zahrnuty tepelná čerpadla. Proto byla akustická studie dopracována a vzešel z ní požadavek na nutnost instalace protihlukové stěny. Původní umístění tepelných čerpadel bylo na střeše haly. S ohledem na výšku protihlukové stěny 4 m, však bylo potřeba čerpadla přesunout na boční stranu sportovní haly a dále doprojektovat protihlukovou stěnu, tak aby byly splněny požadavky na snížení hluku způsobeného tepelnými čerpadly.
4. Nadpraží prosklených stěn a okno v kuchyňce – požadavek města na denní osvětlení a možnost přirozeného větrání kuchyňky vedle bufetu.
5. Ochrana sloupů VO, nabíječky a doplnění dopravního značení – po dohodě s projektantem byla doplněna ochrana sloupů VO, tak aby byla prodloužena jejich životnost. Dále bylo doplněno dopravní značení, které v projektu chybělo.
6. Doplnění chybějících omítek – v PD chyběla 1 vrstva omítek, aby byly dodrženy technologické postupy, byla tato vrstva doplněna.
7. Sportovní dovybavení – dle požadavku města bylo doplněno sportovní vybavení.
8. Nabíjení elektro vozidel – v době projekční přípravy projektu nebyla v platnosti legislativa řešící nabíjecí stanice pro elektromobily. S ohledem na nový trend a budoucnost elektromobility a také nové legislativní požadavky byla doplněna 1 elektronabíječka + příprava pro další 4 nabíjecí místa pro elektromobily

9. Elektro – v rámci realizace elektro bylo na základě dohody s projektantem upraveno nebo doplněno: ovládání žaluzií, venkovní přípojka slaboproudu, ovládání MaR pro žaluzie, regulátory průtoku a doplněny topné kabely na střeše.	
Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **242.897,09 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **3.942.409,78 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **+ 3.699.512,70 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 11. 2023
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: [redacted] Datum: 10. 07. 2023	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted] Datum: 10. 07. 2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):